




REGIONE SICILIANA
COMUNE DI MAZZARA' S. ANDREA
PROVINCIA DI MESSINA



Progetto di ristrutturazione, restauro, adeguamento e riqualificazione del Palazzo Livoti e delle aree adiacenti da adibire a museo Etnoantropologico

Progetto definitivo aggiornato ai sensi del D. Lgs. 50/2016 , D. Lgs. 56/2017 , e s.m.i., aggiornato al Prezziario Regionale OO.PP. 2019 e alle NTC 2018



Aggiornamento tecnico	01	29/01/2018
Aggiornamento prezzi	01	29/01/2018
Aggiornamento tecnico	02	19/07/2019
Aggiornamento prezzi	02	19/07/2019
Aggiornamento	03	23/09/2019

ARCOTEC Engineering s.r.l.



E_6.8

CRONOPROGRAMMA

I Progettisti e DD.LL.

Arch. Pietro Di Maria
Arcotec Engineering srl

Ing. Giuseppe Abbate



II R.U.P.

Consulenti

Ing. Giuseppe Albano - Strutture
Ing. Angelo Pardo - Impianti
Ing. Giuseppe Albano - Geotecnica
Geol. Oreste Adelfio - Geologia

Collaboratore

Arch. Livia Di Maria

Elaborazione Grafica Arcotec Engineering srl - Via Amm. Gravina 2/a - Palermo Tel./Fax 091/7659362

Committente

Lavori di : PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, ADEGUAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE DEL PALAZZO LIVOTI E DELLE AREE
ADIACENTI DA ADIBIRE A MUSEO ETNOANTROPOLOGICO

Impresa :

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

Per lavori a base d'asta	1.076.668,60
Oneri sicurezza, di cui	26.830,37

Per somme a disposizione dell'amministrazione	
Importo complessivo del progetto	1.076.668,60

Mazzarrà Sant'Andrea, li' 23/09/2019

Il Progettista

PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 04/06/2020 a 05/08/2020	da 06/08/2020 a 03/10/2020	da 04/10/2020 a 16/12/2020	da 17/12/2020 a 22/01/2021	da 23/01/2021 a 17/02/2021	da 18/02/2021 a 13/03/2021	da 14/03/2021 a 29/03/2021	da 30/03/2021 a 13/04/2021	da 14/04/2021 a 26/04/2021
RESTAURO E ADEGUAMENTO PALAZZO LIVOTI ED AREE ADIACENTI	€ 1.076.668,60									
Scavi- Demolizioni E Trasporto A Discarica	€ 42.184,84	21.606,87	20.235,01	342,97						
Prospetti Esterni	€ 62.396,62						2.683,73	10.734,90	10.063,97	8.722,11
Murature- Strutture E Consolidamenti	€ 256.783,80	57.776,36	54.108,02	67.864,29	33.932,15	23.844,21	19.258,79			
Drenaggio	€ 241.083,52									
Opere Interne- Pavimentazioni E Rivestimenti	€ 15.700,28		3.364,35	10.373,40	1.962,54					
Impianti Idrico- Elettrico- Condizionamento	€ 189.467,35				19.037,39	23.570,10	21.757,02	14.504,68	13.598,13	11.785,05
Impianto Idrico	€ 115.145,61						2.449,91	13.066,17	12.249,53	10.616,26
Impianto Elettrico- Antincendio-antintrusione	€ 11.474,61									
Impianto Condizionamento	€ 70.838,30									
Infissi E Ringhiere	€ 32.832,70								4.900,02	15.925,07
Solai E Coperture	€ 75.950,34						4.068,23	21.697,23	20.341,16	17.629,00
Pavimentazione Stradale	€ 84.076,78				26.157,66	32.385,68	29.894,47	19.929,65	18.684,05	16.192,84
SICUREZZA	€ 224.208,54									
	€ 10.432,68	1.561,18	1.462,06	1.833,77	916,89	644,30	594,74	396,49	371,71	322,15
	€ 10.432,68									
IMPORTO	€	80.944,41	79.169,43	80.414,43	82.006,62	80.444,29	80.706,87	80.329,12	80.208,57	81.192,48
IMPORTO PROGRESSIVO	€	80.944,41	160.113,84	240.528,27	322.534,89	402.979,17	483.686,04	564.015,16	644.223,74	725.416,22
PERCENTUALE	%	7,52	7,35	7,47	7,62	7,47	7,50	7,46	7,45	7,54
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	7,52	14,87	22,35	29,96	37,44	44,94	52,40	59,85	67,40

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 27/04/2021 a 08/05/2021	da 09/05/2021 a 24/05/2021	da 25/05/2021 a 09/06/2021	da 10/06/2021 a 09/07/2021	da 10/07/2021 a 29/07/2021				
RESTAURO E ADEGUAMENTO PALAZZO LIVOTI ED AREE ADIACENTI	€ 1.076.668,60									
Scavi- Demolizioni E Trasporto A Discarica	€ 42.184,84									
Prospetti Esterni	€ 62.396,62	8.051,18	10.734,90	10.734,90	670,93					
Murature- Strutture E Consolidamenti	€ 256.783,80									
Drenaggio	€ 241.083,52									
Opere Interne- Pavimentazioni E Rivestimenti	€ 15.700,28									
Impianti Idrico- Elettrico- Condizionamento	€ 189.467,35	10.878,51	14.504,68	14.504,68	27.196,27	18.130,85				
Impianto Idrico	€ 115.145,61	9.799,63	13.066,17	13.066,17	24.499,07	16.332,71				
Impianto Elettrico- Antincendio-antintrusione	€ 11.474,61									
Impianto Condizionamento	€ 70.838,30									
Infissi E Ringhiere	€ 32.832,70									
Solai E Coperture	€ 75.950,34	14.700,07	19.600,09	19.600,09	1.225,01					
Pavimentazione Stradale	€ 84.076,78	16.272,93	4.068,23							
	€ 224.208,54	14.947,24	19.929,65	19.929,65	26.157,66					

DESCRIZIONE LAVORI	Importo tot.	da 27/04/2021 a 08/05/2021	da 09/05/2021 a 24/05/2021	da 25/05/2021 a 09/06/2021	da 10/06/2021 a 09/07/2021	da 10/07/2021 a 29/07/2021				
SICUREZZA	€ 10.432,68	297,37	396,49	396,49	743,42	495,61				
	€ 10.432,68									
IMPORTO	€	74.946,91	82.300,21	78.231,97	80.492,35	34.959,17				
IMPORTO PROGRESSIVO	€	800.363,12	882.663,33	960.895,30	1.041.387,66	1.076.668,60				
PERCENTUALE	%	6,96	7,65	7,27	7,48	3,25				
PERCENTUALE PROGRESSIVA	%	74,36	82,00	89,27	96,75	100,00				